

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司签订合同的公告

证券简称:城地香江 证券代码:603887 公告编号:2025-030

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 合同履约风险:合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能会造成合同无法全部履行或终止的风险。

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)前期已披露子公司中标(河南航空智慧中心(二)中心)项目厂区建设及IDC配套部分工程公告(2025-027)及安排香江民品公司承接IDC配套部分工程公告(2025-024),现就项目(河南)各方已全部完工情况公告如下:

一、中标的基本情况

1.项目名称:河南航空智慧中心(二)中心项目厂区建设及IDC配套部分工程

2.发包人(甲方):河南空港数字经济开发有限公司

3.工程地点:郑州航空港经济综合实验区

4.承包人主要信息:

承包人(乙方)(联合体牵头人):湖南六建机电安装有限责任公司;

承包人(乙方)(联合体成员1):香江工程技术有限公司;

承包人(乙方)(联合体成员2):中国民航大学航空工程技术有限公司。

工程承包范围:本次工程总承包范围内以EPC总承包模式进行。

5.工期情况:2025年3月1日,实际开工日期以监理单位签发的开工通知单明确的开工日期为准。

计划竣工日期:2025年3月1日,实际开工日期以监理单位签发的开工通知单明确的开工日期为准(通知合格之日)。

工期总日历天数:300日历天,自甲方书面通知送达之日起300日历天(通知合格之日)起至IDC完成部分(满足2000台服务器上架所需)的IDC配套设施建设自甲方书面通知之日起300天内完成全部建设工期。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以天数一致的天数为准。

6.合同价款:

设计费:(含税);人民币(大写)壹佰伍拾万元(¥1500000.00)。其中,不含税合同价为人民币(大写)壹佰伍拾叁万伍仟零玖拾肆元叁角柒分(¥1515994.34元),增值税税率6%,增值税额84905.66元。

工程费:(含税);人民币(大写)叁亿柒仟伍佰肆拾玖万肆仟伍佰玖拾柒元贰角玖分(¥37545491.22元),其中,不含税合同价为人民币(大写)叁亿肆仟肆佰肆拾肆万玖仟柒佰玖拾柒元肆角柒分(¥34445375.54元),增值税税率6%,增值税额310087.81元。

运维费用:3年运维费(含税);人民币(大写)壹仟肆佰肆拾柒万元(¥14400000.00)。年度运维费(含税);人民币(大写)肆佰捌拾柒万元(¥4800000.00)。其中,不含税合同价为人民币(大写)肆佰捌拾柒万玖仟肆佰玖拾柒元肆角玖分(¥4823001.89元),增值税税率6%,增值税额271696.11元。

7.违约责任:

主合同通用条款中关于各方违约的约定:

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条款另有约定外,在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:

- (1)因发包人原因导致开工日期延误;
- (2)因发包人原因未能按合同约定支付价款;
- (3)发包人违反第13.1.1项约定,自行实施被取消的工作或由他人实施的;
- (4)因发包人违约导致工程暂停施工;
- (5)工期延误(非承包人原因)且发包人未在合理期限发出书面指示,导致承包人无法施工;
- (6)发包人明确表示或者以其行为表明不履行主要义务的;
- (7)发包人未按合同约定履行其他义务的。

15.1.2 合同顺延

发包人发生违约情形时,承包人可在发出通知后28天内向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍未纠正违约行为的,承包人有暂停相应部位工程施工的权利,并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因违约违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条款另有约定外,在履行合同过程中发生的下列情况之一的,属于承包人违约:

- (1)承包人的违约导致承包人文件、设备和工程的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定;
- (2)承包人违反合同约定进行转包或分包的;
- (3)承包人违反约定采购和使用不合格材料或设备;
- (4)因承包人违约导致工程质量不符合合同要求的;
- (5)承包人未经工程师批准,擅自将已合同约定的进入施工现场的施工设备、临时设施或材料搬离施工现场;
- (6)承包人未按项目进度及时或未按合同约定施工,造成工期延误;
- (7)由于承包人原因未能按竣工试验或竣工后试验;
- (8)承包人在缺陷责任期和保修期内,未在合理期限内对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人指示进行修复的;
- (9) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行主要义务的;
- (10) 承包人未按合同约定履行其他义务的。

15.2.2 合同顺延

承包人发生违约情形时,乙方(第9)项约定以外的其他违约情况时,工程师可在专用合同条款约定的合理期限内发出通知,要求其在合理期限内纠正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三方造成的违约

在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律的规定或者按照合同约定解决。

主合同专用条款中关于各方违约的约定:

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条款另有约定外,在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:

- (1)因发包人原因导致开工日期延误;
- (2)因发包人原因未能按合同约定支付价款;
- (3)发包人违反第13.1.1项约定,自行实施被取消的工作或由他人实施的;
- (4)因发包人违约导致工程暂停施工;
- (5)工期延误(非承包人原因)且发包人未在合理期限发出书面指示,导致承包人无法施工;
- (6)发包人明确表示或者以其行为表明不履行主要义务的;
- (7)发包人未按合同约定履行其他义务的。

15.1.2 合同顺延

发包人发生违约情形时,承包人可在发出通知后28天内向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍未纠正违约行为的,承包人有暂停相应部位工程施工的权利,并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因违约违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条款另有约定外,在履行合同过程中发生的下列情况之一的,属于承包人违约:

- (1)承包人的违约导致承包人文件、设备和工程的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定;
- (2)承包人违反合同约定进行转包或分包的;
- (3)承包人违反约定采购和使用不合格材料或设备;
- (4)因承包人违约导致工程质量不符合合同要求的;
- (5)承包人未经工程师批准,擅自将已合同约定的进入施工现场的施工设备、临时设施或材料搬离施工现场;
- (6)承包人未按项目进度及时或未按合同约定施工,造成工期延误;
- (7)由于承包人原因未能按竣工试验或竣工后试验;
- (8)承包人在缺陷责任期和保修期内,未在合理期限内对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人指示进行修复的;
- (9) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行主要义务的;
- (10) 承包人未按合同约定履行其他义务的。

15.2.2 合同顺延

承包人发生违约情形时,乙方(第9)项约定以外的其他违约情况时,工程师可在专用合同条款约定的合理期限内发出通知,要求其在合理期限内纠正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三方造成的违约

在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律的规定或者按照合同约定解决。

主合同专用条款中关于各方违约的约定:

1) 一般质量事故:工程建设过程中由于施工等过造成工程质量降低,导致工程质量达不到

合格标准,需加固补强或拆除返工,造成直接经济损失在10万(含)以下的,承包人应按相应规范要求返工、整改,并每次承担违约金1-3万元。

2) 重大质量事故:严重影响使用功能或结构安全,存在重大质量隐患;造成直接经济损失在10万元以上的,承包人应按相应规范要求返工、整改,并每次承担违约金5-10万元。

15.2.5.1 承包人在未经验收擅自使用工程材料或设备,发包人有权要求承包人立即整改,且承包人应向发包人支付10000-50000元的违约金;承包人拒不整改的,除支付前述违约金外,还不免除承包人应承担违约责任的所有损失。

15.2.5.2 在政府行政主管部门“双随机”监督检查中,被发现有严重的安全隐患,被通报批评,或被新闻媒体曝光造成不良影响的,被通报或被曝光1次,承包人必须承担2-5万元违约金;造成严重社会不良影响或被通报或被曝光3次以上(含本数)的,发包人有权解除合同,将本合同另行整改,且不排除发包人应承担违约责任的所有损失。

15.2.5.3 在发包人、监理单位例行日常监督检查中,被发现有安全隐患的,承包人应限期整改。若材料问题被通报2次以上(含本数)或累计被通报被曝光3次以上(含本数)的,承包人必须承担10000元违约金;此类问题的认定,以发包人、监理单位书面通知、指令、通报记录处罚记录为准。

15.2.5.4 因承包人违约行为导致各方发生诉讼的或因承包人原因导致任何第三方与发包人发生诉讼(仲裁),承包人应承担全部诉讼费和相关责任,另赔偿发包人包括但不限于诉讼费(仲裁费)、鉴定费、律师费、鉴定费、罚款等在内的全部损失。

15.2.5.5 承包人因工程质量问题、工期延误影响交付问题、劳务费用等导致集体上访、上访、闹事,影响公共交通秩序,干扰发包人(含发包人及其关联公司)正常办公及扰乱社会秩序,或导致发包人(含发包人及其关联公司)受到政府、主管单位、通报、媒体曝光,业主主导而需发包人承担社会形象和信誉等不良影响发生的,每发生一次,承包人承担违约金10000元,且承包人应负责清除由此产生的一切负面影响及赔偿发包人因此遭受的全部经济损失。

5. 工期情况:2025年3月1日,实际开工日期以监理单位签发的开工通知单明确的开工日期为准。

计划竣工日期:2025年3月1日,实际开工日期以监理单位签发的开工通知单明确的开工日期为准(通知合格之日)。

工期总日历天数:300日历天,自甲方书面通知送达之日起300日历天(通知合格之日)起至IDC完成部分(满足2000台服务器上架所需)的IDC配套设施建设自甲方书面通知之日起300天内完成全部建设工期。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以天数一致的天数为准。

6. 合同价款:

设计费:(含税);人民币(大写)壹佰伍拾万元(¥1500000.00)。其中,不含税合同价为人民币(大写)壹佰伍拾叁万伍仟零玖拾肆元叁角柒分(¥1515994.34元),增值税税率6%,增值税额84905.66元。

工程费:(含税);人民币(大写)叁亿柒仟伍佰肆拾玖万肆仟伍佰玖拾柒元贰角玖分(¥37545491.22元),其中,不含税合同价为人民币(大写)叁亿肆仟肆佰肆拾肆万玖仟柒佰玖拾柒元肆角柒分(¥34445375.54元),增值税税率6%,增值税额310087.81元。

运维费用:3年运维费(含税);人民币(大写)壹仟肆佰肆拾柒万元(¥14400000.00)。年度运维费(含税);人民币(大写)肆佰捌拾柒万元(¥4800000.00)。其中,不含税合同价为人民币(大写)肆佰捌拾柒万玖仟肆佰玖拾柒元肆角玖分(¥4823001.89元),增值税税率6%,增值税额271696.11元。

7. 违约责任:

主合同通用条款中关于各方违约的约定:

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条款另有约定外,在合同履行过程中发生的下列情形,属于发包人违约:

- (1)因发包人原因导致开工日期延误;
- (2)因发包人原因未能按合同约定支付价款;
- (3)发包人违反第13.1.1项约定,自行实施被取消的工作或由他人实施的;
- (4)因发包人违约导致工程暂停施工;
- (5)工期延误(非承包人原因)且发包人未在合理期限发出书面指示,导致承包人无法施工;
- (6)发包人明确表示或者以其行为表明不履行主要义务的;
- (7)发包人未按合同约定履行其他义务的。

15.1.2 合同顺延

发包人发生违约情形时,承包人可在发出通知后28天内向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍未纠正违约行为的,承包人有暂停相应部位工程施工的权利,并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因违约违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条款另有约定外,在履行合同过程中发生的下列情况之一的,属于承包人违约:

- (1)承包人的违约导致承包人文件、设备和工程的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定;
- (2)承包人违反合同约定进行转包或分包的;
- (3)承包人违反约定采购和使用不合格材料或设备;
- (4)因承包人违约导致工程质量不符合合同要求的;
- (5)承包人未经工程师批准,擅自将已合同约定的进入施工现场的施工设备、临时设施或材料搬离施工现场;
- (6)承包人未按项目进度及时或未按合同约定施工,造成工期延误;
- (7)由于承包人原因未能按竣工试验或竣工后试验;
- (8)承包人在缺陷责任期和保修期内,未在合理期限内对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人指示进行修复的;
- (9) 承包人明确表示或者以其行为表明不履行主要义务的;
- (10) 承包人未按合同约定履行其他义务的。

15.2.2 合同顺延

承包人发生违约情形时,乙方(第9)项约定以外的其他违约情况时,工程师可在专用合同条款约定的合理期限内发出通知,要求其在合理期限内纠正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三方造成的违约

在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律的规定或者按照合同约定解决。

主合同专用条款中关于各方违约的约定:

1) 一般质量事故:工程建设过程中由于施工等过造成工程质量降低,导致工程质量达不到

湖北超卓航空科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-015

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2025年4月7日
- (二)股东大会召开的地点:湖北省武汉市高新区子路118号,湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于聘任和补选第六届董事会非独立董事的议案	2,568,255	99.9880	10,702	0.4150	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案1为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2. 本次会议议案1中,中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:常睿、于波

2. 律师见证结论意见

● 公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜,均符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

湖北超卓航空科技股份有限公司
董事会
2025年4月8日

广联达科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

证券代码:002410 公告编号:2025-033

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于回购公司股份的议案》,公司以不超过21亿元(含)的回购价格,回购不低于500(含)万股且不超过1,000(含)万股公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金来源为公司自有资金,回购期限自公告之日起十二个月内。具体内容详见公司在2025年4月1日(含)披露的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-026)。

一、首次回购公司股份的具体情况

按照《上市公司回购股份实施细则》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的规定,公司应当在首次回购股份事项发生的首个交易日予以披露。现将公司首次回购公司股份情况公告如下:

公司于2025年4月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购公司股份数量1,000.14股,约占公司目前总股本的0.06%,最高成交价为14.00元,最低成交价为13.23元,成交总金额为13,885,045.80元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易委托回购符合《上市公司回购股份实施细则》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。公司未发生下列回购期间:

- (1) 自可赎回债券发行及其品种资产交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;
- (2) 中国证监会认定的回购期间所发生的其他情形。

公司于2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜,均符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

广联达科技股份有限公司
董事会
2025年4月8日

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于中标重大海外项目的签约进展公告

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-034

转债简称:精工转债 转债代码:110086

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 项目名称及签约金额:中非贸易 IDCO Corporate Center Makati 项目之钢结构专业承包业务(以下简称“该项目”)已于2025年4月7日签署完毕,签约金额1.04亿美元(折合人民币约7.46亿元),占公司最近一期经审计营业收入的4.52%。
- 风险提示:1. 本次签署的协议为项目之供货部分合同,安排部分均尚未正式签署;2. 本合同货款已对合同金额、结算和支付方式等内容做出了明确约定,合同双方均具有履约能力,但合同金额较大,履行期限较长,在合同履行过程中,可能存在因法律、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗力等不可预计因素的影响,导致合同无法如期或全面履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目概况

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日披露了关于中非贸易 IDCO Corporate Center Makati 项目之钢结构专业承包业务的事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于“中标海外重大项目”的公告》(公告编号:临2023-091)。近日,公司作为业主方签署了该项目钢结构供货合同,合同金额1.04亿美元(折合人民币约7.46亿元),占公司最近一期经审计营业收入的4.52%。

二、其他说明

1. 合同概况:项目签约金额为1.04亿美元,折合人民币约7.46亿元。

2. 合同价款:103,691,554.4美元。

3. 履约安排:项目签约金额为合同金额的20%。

4. 付款进度:双方在收到订单之日起30日内,开立并支付当合同价格75%的信用证,用于支付买方在目的地的采购材料的实际成本的速度付款。

5. 结算条款:买方应提供合同价格5%,并在最终支付日期后12个月后再返。

6. 交付、验收条款:CIF(2025年)交货;上海;目的地:马尼拉。

三、风险提示

1. 本次签署的协议为项目之供货部分合同,安排部分均尚未正式签署;

2. 本合同货款已对合同金额、结算和支付方式等内容做出了明确约定,合同双方均具有履约能力,但合同金额较大,履行期限较长,在合同履行过程中,可能存在因法律、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗力等不可预计因素的影响,导致合同无法如期或全面履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2025年4月8日

润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 本次中标候选人公示,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。
- 本次中标候选人公示,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。

一、项目概况

1. 项目名称:2025-2026年“东联通信代维”5G(承建+运维)采购项目(采购编号:2025-026)

2. 项目服务内容:为广东联通提供代维服务及管理服务等。

3. 服务期限:2025年至2026年

4. 中标金额:约1,190.00万元(不含税)

5. 中标公示信息:

序号	中标候选人	中标金额(人民币万元)
1	广东	1794%
合计		17900

合肥井松智能科技有限公司 股东减持计划时间满暨减持股份结果公告

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2025-007

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东持有的基本情况
- 减持计划实施进展情况
- 减持计划实施结果

一、减持计划实施进展情况

公司于2025年12月12日公司在上海证券交易所披露了《合肥井松智能科技有限公司持股5%以上股东减持计划公告》(公告编号:2024-060)。

2025年4月3日,公司实际控制人中小企业发展基金发来的减持计划实施公告,获悉自2025年1月13日至2025年3月31日,通过大宗交易减持股份1,747,646股,占公司当前总股本(86,846,810股)比例为2.0123%;通过大宗交易减持股份750,000股,占公司当前总股本(86,846,810股)比例为0.8636%。

至此,本次减持计划已实施完毕。

二、减持主体减持基本情况

姓名/名称	减持数量	减持均价	减持日期	减持方式
中小企业发展基金(有限合伙)	1,747,646	8.28	2025年1月13日至2025年3月31日	大宗交易

福建海通发展股份有限公司 高级管理人员提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-025

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 高级管理人员减持的基本情况
- 高级管理人员提前终止减持计划
- 集中竞价减持股份结果

一、高级管理人员提前终止减持计划

公司于2025年3月1日披露黄甜女士(关于股份减持计划提前终止的公告),黄甜女士自愿提前终止本次减持计划。

二、集中竞价减持股份结果

姓名/名称	减持数量	减持均价	减持日期	减持方式
黄甜	988,000	10.78%	2025年3月20日至2025年4月7日	集中竞价

桂林福达股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2025-023

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2025年4月7日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市经济开发区正源路1号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

浙江正裕工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-014

转债代码:113561 转债简称:正裕转债

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2025年4月7日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市经济开发区正源路1号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

浙江正裕工业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-014

转债代码:113561 转债简称:正裕转债

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2025年4月7日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市经济开发区正源路1号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

二、议案审议情况

(一) 董事会议案

1. 议案名称:通过

2. 议案内容:关于使用部分超募资金补充流动资金议案

审议通过

3. 议案表决结果:通过

4. 议案表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金补充流动资金议案	2,568,255	10,702	0

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金补充流动资金议案	2,568,255	10,702	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议议案1为普通决议议案,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2. 本次会议议案1中,中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所

律师:常睿、于波

2. 律师见证结论意见

● 公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜,均符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司
董事会
2025年4月8日

广联达科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告

证券代码:002410 公告编号:2025-033

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于回购公司股份的议案》,公司以不超过21亿元(含)的回购价格,回购不低于500(含)万股且不超过1,000(含)万股公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金来源为公司自有资金,回购期限自公告之日起十二个月内。具体内容详见公司在2025年4月1日(含)披露的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2025-026)。

一、首次回购公司股份的具体情况

按照《上市公司回购股份实施细则》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的规定,公司应当在首次回购股份事项发生的首个交易日予以披露。现将公司首次回购公司股份情况公告如下:

公司于2025年4月7日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购公司股份数量1,000.14股,约占公司目前总股本的0.06%,最高成交价为14.00元,最低成交价为13.23元,成交总金额为13,885,045.80元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易委托回购符合《上市公司回购股份实施细则》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。公司未发生下列回购期间:

- (1) 自可赎回债券发行及其品种资产交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;
- (2) 中国证监会认定的回购期间所发生的其他情形。

公司于2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜,均符合《公司法》(上市公司股东大会规则)等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

广联达科技股份有限公司
董事会
2025年4月8日

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于中标重大海外项目的签约进展公告

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-034

转债简称:精工转债 转债代码:110086

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 项目名称及签约金额:中非贸易 IDCO Corporate Center Makati 项目之钢结构专业承包业务(以下简称“该项目”)已于2025年4月7日签署完毕,签约金额1.04亿美元(折合人民币约7.46亿元),占公司最近一期经审计营业收入的4.52%。
- 风险提示:1. 本次签署的协议为项目之供货部分合同,安排部分均尚未正式签署;2. 本合同货款已对合同金额、结算和支付方式等内容做出了明确约定,合同双方均具有履约能力,但合同金额较大,履行期限较长,在合同履行过程中,可能存在因法律、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗力等不可预计因素的影响,导致合同无法如期或全面履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目概况

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日披露了关于中非贸易 IDCO Corporate Center Makati 项目之钢结构专业承包业务的事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于“中标海外重大项目”的公告》(公告编号:临2023-091)。近日,公司作为业主方签署了该项目钢结构供货合同,合同金额1.04亿美元(折合人民币约7.46亿元),占公司最近一期经审计营业收入的4.52%。

二、其他说明

1. 合同概况:项目签约金额为1.04亿美元,折合人民币约7.46亿元。

2. 合同价款:103,691,554.4美元。

3. 履约安排:项目签约金额为合同金额的20%。

4. 付款进度:双方在收到订单之日起30日内,开立并支付当合同价格75%的信用证,用于支付买方在目的地的采购材料的实际成本的速度付款。

5. 结算条款:买方应提供合同价格5%,并在最终支付日期后12个月后再返。

6. 交付、验收条款:CIF(2025年)交货;上海;目的地:马尼拉。

三、风险提示

1. 本次签署的协议为项目之供货部分合同,安排部分均尚未正式签署;

2. 本合同货款已对合同金额、结算和支付方式等内容做出了明确约定,合同双方均具有履约能力,但合同金额较大,履行期限较长,在合同履行过程中,可能存在因法律、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗力等不可预计因素的影响,导致合同无法如期或全面履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2025年4月8日

润建股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2025-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 本次中标候选人公示,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。
- 本次中标候选人公示,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在一定的不确定性。

一、项目概况

1. 项目名称:2025-2026年“东联通信代维”5G(承建+运维)采购项目(采购编号:2025-026)

2. 项目服务内容:为广东联通提供代维服务及管理服务等。

3. 服务期限:2025年至2026年

4. 中标金额:约1,190.00万元(不含税)

5. 中标公示信息:

序号	中标候选人	中标金额(人民币万元)
1	广东	1794%
合计		17900

合肥井松智能科技有限公司 股东减持计划时间满暨减持股份结果公告

证券代码:688251 证券简称:井松智能 公告编号:2025-007

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东持有的基本情况
- 减持计划实施进展情况
- 减持计划实施结果

一、减持计划实施进展情况

公司于2025年12月12日公司在上海证券交易所披露了《合肥井松智能科技有限公司持股5%以上股东减持计划公告》(公告编号:2024-060)。

2025年4月3日,公司实际控制人中小企业发展基金发来的减持计划实施公告,获悉自2025年1月13日至2025年3月31日,通过大宗交易减持股份1,747,646股,占公司当前总股本(86,846,810股)比例为2.0123%;通过大宗交易减持股份750,000股,占公司当前总股本(86,846,810股)比例为0.8636%。

至此,本次减持计划已实施完毕。

二、减持主体减持基本情况

姓名/名称	减持数量	减持均价	减持日期	减持方式
中小企业发展基金(有限合伙)	1,747,646	8.28	2025年1月13日至2025年3月31日	大宗交易

福建海通发展股份有限公司 高级管理人员提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告

证券代码:603162 证券简称:海通发展 公告编号:2025-025

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 高级管理人员减持的基本情况
- 高级管理人员提前终止减持计划
- 集中竞价减持股份结果

一、高级管理人员提前终止减持计划

公司于2025年3月1日披露黄甜女士(关于股份减持计划提前终止的公告),黄甜女士自愿提前终止本次减持计划。

二、集中竞价减持股份结果

姓名/名称	减持数量	减持均价	减持日期	减持方式
黄甜	988,000	10.78%	2025年3月20日至2025年4月7日	集中竞价

桂林福达股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2025-023

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)会议召开时间:2025年4月7日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省玉环市经济开发区正源路1号公司会议室
<