

证券代码:605122 证券简称:四方新材 公告编号:2026-004
重庆四方新材股份有限公司
关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]86号)和《上海证券交易所上市自律监管决定书》([2021]9号)关于同意重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的函，公司本次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价4.28元，募集资金总额为132,490.00万元，扣除发行费用9,986.90万元后，募集资金净额为123,512.00万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了核验，并出具了报告书号为XYZH/2021CQAA008的《验资报告》。

二、募集资金存放与使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金在各银行账户的存放情况如下：

序号	项目名称	开户银行	银行账户	募集资金余额
1	装配式混凝土构件升级项目	重庆农商银行股份有限公司巴南支行	100010102001002392	5,383.96
2	干粉砂浆项目	中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行	3101070104001542	32.88
3	物流配送体系升级项目	重庆农商银行股份有限公司巴南支行	1000101020010023910	80.51
4	补充流动资金	上海银行股份有限公司重庆分行	1290575140999	1.78
	合计			5,499.12

注：上表中的“募集资金账户余额”包括现金管理利息和普通存款利息收入，闲置募集资金暂时补充流动资金的金额包含在内。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金金额	累计投入金额
1	装配式混凝土构件升级项目	52,600.00	52,600.00	5,383.96
2	干粉砂浆项目	22,056.70	22,056.70	0.00
3	物流配送体系升级项目	60,000.00	41,346.82	41,346.82
4	补充流动资金	299.22	325.00	324.50
	合计	152,665.48	123,512.30	50,649.66

备注：上表中的“累积投入金额”未包含利息。

公司严格按照《上市公司募集资金三方监管协议》相关条款的约定，对募集资金的使用履行严格的审批，保证募集资金的专款专用，未在违规存放或违规使用募集资金的情况下：

(一)募投项目的具体安排

公司基于合理利用募集资金，保护投资者利益的原则，结合当前募投项目所在行业的发展情况，经公司管理层审慎评估，拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原定时间	预计时间	调整时间
1	装配式混凝土构件升级项目	2026年3月	2028年3月	2028年3月
2	干粉砂浆项目	2026年3月	2028年3月	2028年3月
3	物流配送体系升级项目	2026年3月	2028年3月	2028年3月

(二)募投项目的具体原因

为促进房地产行业健康平稳发展，国家于2025年8月出台房地产行业“三道红线”标准，并自2025年1月1日开始实施。据国家统计局和重庆统计局统计，2022年至2025年11月，房地产业的发展情况如下：

序号	项目名称	2025年		2024年		2023年	
		1-1月	1-12月	1-1月	1-12月	1-1月	1-12月
全国	房地产开发企业资金累计增长	-16.0%	-10.8%	-8.1%	-8.4%	-	-
重庆	房地产开发企业资金累计增长	-20.5%	-23.0%	-20.4%	-39.4%	-	-
重庆	房地产开发企业投资完成额同比增长	-14.0%	-8.3%	-13.2%	-20.4%	-	-
重庆	房地产新开工面积同比增长	-30.3%	-27.3%	-11.3%	-54.4%	-	-

基于上述行业发展趋势，募投项目延期的具体原因如下：

1. 装配式混凝土构件升级项目延期原因

目前，重庆装配式混凝土构件项目处于行业发展初期，尚无行业相关数据。

装配式混凝土构件项目的产品下游主要应用为房地产行业，受重庆房地产行业发展影响，装配式混凝土构件项目的需求会更趋激烈，行业发展不及预期。因此，公司采用分期建设的方式投入募集资金，具备了一定的装配式混凝土构件项目建设能力。

截至2025年12月31日，装配式混凝土构件项目已累计投入19,024.84万元，2025年全年，装配式混凝土构件项目计划投入量为2.70万立方米，同比增长3.3%，目前处于市场开拓阶段。综上所述，公司合理利用募集资金，使募集资金利用率到达最大化，装配式混凝土构件项目建设投入情况未达到预期，可使用募集资金。

2. 干粉砂浆项目延期原因

随着重庆市商品混凝土协会的逐步建立，公司行业地位逐渐提升，市场竞争加剧，行业发展不及预期。

装配式混凝土构件项目的产品市场需求量在重庆，根据重庆混凝土行业协会统计，2022年至2025年第三季度末，重庆市商品混凝土产量及销售价格情况如下：

项目	2025年1-9月	2024年	2023年
产量	2,942.61	4,195.21	5,627.11
商品混凝土产量(万方)	-33.7%	-25.45%	-1.86%
商品混凝土平均单价(元/方)	299.22	325.00	342.50
同比增长率	-8.56%	-5.11%	-9.75%

基于上述行业发展趋势，募投项目延期的具体原因如下：

1. 装配式混凝土构件升级项目延期原因

目前，重庆装配式混凝土构件项目处于行业发展初期，尚无行业相关数据。

装配式混凝土构件项目的产品下游主要应用为房地产行业，受重庆房地产行业发展影响，装配式混凝土构件项目的需求会更趋激烈，行业发展不及预期。因此，公司采用分期建设的方式投入募集资金，具备了一定的装配式混凝土构件项目建设能力。

截至2025年12月31日，装配式混凝土构件项目已累计投入19,024.84万元，2025年全年，装配式混凝土构件项目计划投入量为2.70万立方米，同比增长3.3%，目前处于市场开拓阶段。综上所述，公司合理利用募集资金，使募集资金利用率到达最大化，装配式混凝土构件项目建设投入情况未达到预期，可使用募集资金。

3. 物流配送体系升级项目延期原因

具体原因详见公司同日在《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《重庆四方新材股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

3.物流配送体系升级项目延期原因

随着重庆市商品混凝土车辆租赁公司的企业质量的优化，运营规模的增长，管理水平也逐步提高，车辆运输外包服务在车辆维修、计费报价、人员管理、车辆调度、车型结构、车型数量等方面更具优势。根据公司对于车辆运输服务外包和自有车辆运输成本的统计，运输服务外包成本低于自有车辆运输成本；并且，随着新能源车辆的不断发展，如果商品混凝土运输车由燃油车转换为新能源车，运输服务外包方式将为公司节约转换成本，并保证灵活性。

截至目前，公司尚未对车辆运输服务外包有具体安排。

2020年9月22日，我国政府在第七十五届联合国大会上首次提出“碳中和”目标，即：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

2021年3月5日，2021年国务院政府工作报告指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳达峰行动方案，优化产业结构和能源结构，推动绿色低碳循环发展。

2023年2月20日，重庆市政府印发《重庆市碳达峰碳中和行动方案(试行)》，由市生态环境局根据本市温室气体排放控制要求，结合考虑经济、产业结构调整、能源消耗、污染物排放等各方面因素，制定碳达峰行动方案，确保完成碳达峰、碳中和目标任务。

综上所述，公司采用合理的物流配送体系，能够灵活调整使用新能源车运输任务。

结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目进行调整，具体情况如下：

1. 严格遵守国家法律法规及公司相关规定，加强募集资金使用的内部审批、监督和外部监督，确保募集资金使用的合法合规。

2. 按照募集资金管理制度及相关规定及时履行募集资金存放与使用过程中关于募集资金重大进展的信息披露义务。

3. 本次募投项目的延期对公司的影响

本次募投项目是公司根据募集资金投资项目所在行业的实际情况，结合公司生产经营的实际情况下做出的谨慎决策，未损害投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和挪用募集资金的情况，不会对公司正常经营产生不利影响。

4. 五项履约情况

公司严格按照《上市公司募集资金三方监管协议》相关条款的约定，对募集资金的使用履行严格的审批，保证募集资金的专款专用，未在违规存放或违规使用募集资金的情况下：

(一)募投项目的具体安排

公司基于合理利用募集资金，保护投资者利益的原则，结合当前募投项目所在行业的发展情况，经公司管理层审慎评估，拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原定时间	预计时间	调整时间
1	装配式混凝土构件升级项目	2026年3月	2028年3月	2028年3月
2	干粉砂浆项目	2026年3月	2028年3月	2028年3月
3	物流配送体系升级项目	2026年3月	2028年3月	2028年3月

(二)募投项目的具体原因

为促进房地产行业健康平稳发展，国家于2025年8月出台房地产行业“三道红线”标准，并自2025年1月1日开始实施。据国家统计局和重庆统计局统计，2022年至2025年11月，房地产业的发展情况如下：

序号	项目名称	原定时间	预计时间	调整时间
1	装配式混凝土构件升级项目	2026年3月	2028年3月	2028年3月
2	干粉砂浆项目	2026年3月	2028年3月	2028年3月
3	物流配送体系升级项目	2026年3月	2028年3月	2028年3月

基于上述行业发展趋势，募投项目延期的具体原因如下：

1. 严格遵守国家法律法规及公司相关规定，加强募集资金使用的内部审批、监督和外部监督，确保募集资金使用的合法合规。

2. 按照募集资金管理制度及相关规定及时履行募集资金存放与使用过程中关于募集资金重大进展的信息披露义务。

3. 本次募投项目的延期对公司的影响

本次募投项目是公司根据募集资金投资项目所在行业的实际情况，结合公司生产经营的实际情况下做出的谨慎决策，未损害投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和挪用募集资金的情况下：

序号	项目名称	原定时间	预计时间	调整时间

<tbl_r cells="5" ix="3" maxcspan="1" max